

ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut&Turn (สถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ 1 - สถานีไฟฟ้าราศีไศล) - ทางหลวงหมายเลข 226 (กม.281 + 137) จังหวัดศรีสะเกษ ตาม คพจ.1 ครั้งที่ 1



เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562- กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1 ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut&Turn (สถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ 1 - สถานีไฟฟ้าราศีไศล) - ทางหลวงหมายเลข 226 (กม.281+137) จังหวัดศรีสะเกษ ได้เชิญวิศวกรบริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตามการดำเนินงาน, ปรีกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบขณะปฏิบัติงาน รวมถึงหาแนวทางการแก้ปัญหาาร่วมกัน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สรไกร สุภาพพงษ์ รองผู้อำนวยการกอง กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1 ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า เป็นประธาน ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลและภาพ : กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า 1 ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า

รายงาน : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ

บันทึกรายงานการประชุม


ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี
Cut&Turn [สถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ1 - สถานีไฟฟ้าราชสีไศล] - ทางหลวงหมายเลข 226 (กม.281+137)
จังหวัดศรีสะเกษ ตาม คพจ.1 ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ


ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ว่าที่ ร.ต.สรไกร สุภาพพงษ์	รท.กฟ.1	ประธานที่ประชุม
2. นายสุชาติ พริ้งพัฒนพงษ์	ทผ.กส.2 กกฟ.1	
3. นายถิรเดช ถิรจรรุณันท์	ทผ.ปบ. กฟจ.ศก.	
4. นายศมน ตั้งคณานุสรณ์	วศก.6 กกฟ.1	
5. นายประดิษฐ์ บุบผาวัลย์	พขง.6 กกฟ.1	
6. นายนิธิกร สายเจริญ	ช่างอาวุโส	บริษัท ศิรกร จำกัด(มหาชน)
7. นายเนติพงศ์ มาพริก	วิศวกรสนาม	บริษัท ศิรกร จำกัด(มหาชน)

วาระที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ	กำหนดเสร็จ
1	<p>ประธานเปิดประชุมและแจ้งเพื่อทราบ</p> <p>ประธาน – ประธานกล่าวเปิดประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut&Turn [สถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ1 - สถานีไฟฟ้าราชีไศล] - ทางหลวงหมายเลข 226 (กม.281+137) จังหวัดศรีสะเกษ ตาม คพจ.1</p> <p>มติที่ประชุม – รับทราบ</p>		
2	<p>รายละเอียดงานก่อสร้างตามสัญญาและแผนงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง</p> <p>วคท.กทพ.1 – งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut&Turn [สถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ1 - สถานีไฟฟ้าราชีไศล] - ทางหลวงหมายเลข 226 (กม.281+137) จังหวัดศรีสะเกษ ตาม คพจ.1 สัญญาจ้างเลขที่ จ.กสจ.012/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 วงเงิน 16,839,600.08 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลา 180 วัน แจ้งเข้าดำเนินการวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อสร้างฐานรากเสา คอร.ขนาด 22 เมตร จำนวน 131 ฐาน 2. ปีกเสา คอร. ขนาด 22 เมตร จำนวน 137 ต้น 3. ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 131 ชุด(กพท.จัดหาเฉพาะลูกถ้วย) 4. พาดสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 400 ต.มม. ระยะทาง 19,850 เมตร(กพท.จัดหา) 5. พาดสาย OPGW ระยะทาง 6,814 เมตร(กพท.จัดหา) 6. ติดตั้ง Joint Box จำนวน 2 ชุด <p>บ.ศิริกร – บริษัทฯ มีแผนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และมีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 (เร็วกว่าวันสิ้นสุดสัญญา 1 วัน) โดยมีแผนงานก่อสร้าง (Master Plan S-CURVE) ดังนี้</p> <div data-bbox="261 1059 1124 1605" data-label="Figure"> </div> <p>ทม.กส.2 – เนื่องจากงานก่อสร้างฯ มีกำหนดการแล้วเสร็จใกล้เคียงกับวันสิ้นสุดสัญญาจึงขอให้ทางผู้รับจ้างทำแผนงานรายวันส่งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาเพื่อให้งานแล้วเสร็จทันตามกำหนด</p> <p>มติที่ประชุม – ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และส่งแผนงานก่อสร้างเป็นรายวันให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาและตรวจสอบ</p>	<p>บ.ศิริกร วคท.กทพ.1</p>	<p>30 เม.ย. 62</p>

วาระที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ	กำหนดเสร็จ
3	<p>ความก้าวหน้าของโครงการ บ.ศิริกร - บริษัทฯ รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Cut&Turn [สถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ 1 - สถานีไฟฟ้าราษีไศล] - ทางหลวงหมายเลข 226 (กม.281+137) จังหวัดศรีสะเกษ ตาม คพจ.1 โดยเดือนมีนาคมดำเนินการได้ 29.37% ซึ่งผลงานรวมจนถึงวันที่ 20 เมษายนได้ 95.28% ซึ่งเร็วกว่าแผนงาน 1.42% มีรายละเอียดของงานที่ดำเนินการไปแล้วดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างฐานรากเสาฯ จำนวน 131 ฐาน ครบตามสัญญา - ปักเสา คอร.ฯ จำนวน 137 ต้น ครบตามสัญญา - ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 131 ชุด ครบตามสัญญา - พาดสายอลูมิเนียมเปลี่ยนขนาด 400 ต.มม. ระยะทาง 15,879 เมตร 		
4	<p>ปัญหาและอุปสรรค ทพ.กส.2 - เนื่องจากงานก่อสร้างฯ ใกล้ครบกำหนดสัญญาแล้ว ถึงแม้ผลงานก่อสร้างจะเร็ว แผนงาน แต่จากแผนงานที่วางไว้จะแล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดเพียง 1 วัน ขอให้ทางบริษัทเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนด บ.ศิริกร - บริษัทฯ ยินดีเสริมชุดทีมงานและเครื่องจักรเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างที่คงเหลือให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดสัญญา ทพ.ปบ.กพจ.ศก. - สอบถามส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการลิดรอนต้นไม้ในแนวสายส่งซึ่งมี 4 จุด ต้องดำเนินการหรือไม่ วศก.กทฟ.1 - ชี้แจงว่าประมาณการไม่มีค่าลิดรอนต้นไม้มาให้ แต่บริษัทต้องลิดรอนต้นไม้เพียงให้สามารถพาดสายได้ ประธาน - ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลิดรอนต้นไม้ให้มีระยะห่างตามมาตรฐานของกพจ. โดยมอบหมายให้ พงช.6 กทฟ.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการลิดรอนต้นไม้ มติที่ประชุม - ให้ผู้รับจ้างเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนครบกำหนดสัญญาและลิดรอนต้นไม้ให้มีระยะห่างความปลอดภัยตามมาตรฐานของ กพจ.ต่อไป</p>	บ.ศิริกร พงช.6 กทฟ.1	17 พ.ค. 62
5	<p>วาระอื่นๆ ประธาน - สอบถามที่ประชุมเรื่องการทำเครื่องหมายบนเสาไฟฟ้าของงานก่อสร้างฯ วศก.กทฟ.1 - ชี้แจงว่า ปัจจุบัน ยังไม่ทราบชื่อย่อสถานีไฟฟ้าศรีสะเกษ 2 อีกทั้งสายส่งของงานดังกล่าว ยังไม่ถึงหน้าสถานีไฟฟ้าฯ ทำให้ไม่สามารถทำเครื่องหมายในส่วนชื่อย่อสถานีไฟฟ้า และรันนิ่งนมเบอร์ของเสาได้ มติที่ประชุม - ขอให้บริษัทดำเนินการทำเครื่องหมายเฉพาะ วงจร-โครงสร้าง และชนิดฐานราก-รูปแบบกราวด์ ตามมาตรฐานการประกอบ 5153 โดยไม่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ทพ.ปบ.กพจ.ศก. - สอบถามเรื่องงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ได้ไลน์สายส่งของทั้ง 2 ฟังว่า กทฟ.1 สามารถดำเนินการให้ได้หรือไม่ เนื่องจาก กพจ.ศก. ไม่มีทีมงานและเครื่องจักรเพียงพอในการปรับปรุงดังกล่าว ประธาน - ชี้แจงให้ ทาง กพจ.ศก. ขอชุดทีมงานจาก กพช.ฉ.2 เนื่องจาก รพค.(กบ) ไม่มีนโยบายให้ ฝกร. ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี - ประธานกล่าวขอบคุณทีมงานที่ดำเนินการก่อสร้างรวดเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.</p>	บ.ศิริกร	


นายสมน ตั้งคณานุสรณ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม


นายสุชาติ พริ้งพัฒนพงษ์
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม