



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

Handwritten signature/initials

จาก พชง.ผกป.สภ.

ถึง ผจก.กฟส.สภ.

เลขที่

วันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๖5

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อการก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบจำหน่าย

อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟส.สภ. ผ่าน ผค.กป.สภ.

ตามที่ กฟส.ศีขรภูมิ ได้มอบหมายให้ นายสามิตร แก้วปลั่ง ตำแหน่ง พชง.ผกป.สภ.

เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายตั้งแต่บริเวณ บ้านกะลัน ต.ยาง

ถึงบริเวณ บ้านจั่งเอ็ด ต.ตรึม

ตามอนุมัติที่ ฉ.๓ สภ.(กป.) 047 ลว. 8 ธ.ค. 64

โครงการ/จบ I-63-F-SIP645.MS.2002

เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย ตั้งแต่บริเวณ

บ้านกะลัน ต.ยาง ถึงบริเวณ บ้านอาวูท ต.ตรึม

(ตามแผนผัง) โดยมีปริมาณงานที่จะดำเนินการดังนี้

๑. รื้อถอนลูกถ้วย PIN TYPE จำนวน 432 ลูก

๒. ติดตั้งลูกถ้วย LINE POST จำนวน 432 ลูก

ในวันที่ 20 พ.ค. 65

ตั้งแต่เวลา ๐๕๐๐ น.

ถึงเวลา

๑๖.๓๐ น.

เวลาที่ขออนุมัติในครั้งนี้

ไม่นับเวลาที่จะดำเนินการ SWITCHING ถ่ายเทโหลดก่อนและหลังการดับไฟปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาจะแจ้งให้

ผปบ./ผกป. และ สจฟ.กฟฉ.3 ทราบ เพื่อดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการขออนุมัติต่อไป

เรียน ผจก.กฟส.สภ.

ผปบ./ผกป. สภ. พิจารณาขออนุมัติดับไฟเพื่อ

(ลงชื่อ)

ปฏิบัติงานแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ดับไฟได้ตามที่เสนอ ทั้งนี้

(

นายสามิตร แก้วปลั่ง

)

มีผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งหม้อแปลงรวม ตั้งแต่ 300 KVA.ขึ้นไปได้รับ

พชง.ควบคุมงาน

ผลกระทบ จำนวน - ราย พร้อมนี้ได้แนบแผนผังแสดง

๐๘-๑๒๖๒-๖๕๔๖

พื้นที่ดับไฟมาด้วยแล้ว

เรียน อค.ปบ.ฉ.3

ผคฟ.พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้ดับไฟ

ได้ตามเสนอ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)

(

นายชาญชัย ชมชื่นดี

)

ผค.กป.สภ.

(ลงชื่อ)

(

ผค.คฟ.

)

ที่ ฉ.3 สภ.(กป.)

361

ล.ว.

11 พ.ค. 2565

เรียน อค.ปบ.ฉ.๓(ผคฟ.กป.ฉ.๓)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ที่ ฉ.3/กปบ.(คฟ.)

เรียน

(ลงชื่อ)

(

นายบุญธรรม รัตนไสย

)

ผจก.กฟส.สภ.

อนุมัติ-และให้ควบคุมการปฏิบัติงานให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดด้วย

(ลงชื่อ)

บันทึกการดับไฟปฏิบัติงาน

เริ่มดับไฟเวลา

น.

(นาย

ผู้แจ้ง)

แจ้งงานแล้วเสร็จเวลา

น.

(นาย

ผู้แจ้ง)



จ่ายไฟคืนได้เวลา

น.

(นาย

ผู้แจ้ง)

ข้อมูลการย้ายโหลด

โหลดที่ย้ายไปฝาก		ย้ายโหลดฝากที่สถานี		
ไม่มีการย้ายโหลด				
ขั้นตอนการปฏิบัติงานวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕				
๑.ปลด SAM ๔ VR-๒๐๑ โล้นบ้านกะลัน				ทีมงานแก้ไฟฟ้า กฟส.ศีขรภูมิ
๒.เช็คแรงดัน				ทีมงานก่อสร้าง
๓.ช็อตกราวด์ บริเวณจุดปฏิบัติงาน ๒ จุด หัว,ท้าย				ทีมงานก่อสร้าง
๔.ตัดเบรก บริเวณสามแยกปากทางเข้าบ้านกะลัน				ทีมงานฮอทไลน์สุรินทร์
ขั้นตอนหลังการปฏิบัติงานวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕				
๑.เชื่อมต่อตัดเบรก บริเวณสามแยกปากทางเข้าบ้านกะลัน				ทีมงานฮอทไลน์สุรินทร์
๒.ปลดช็อตกราวด์ บริเวณจุดปฏิบัติงาน ๒ จุด หัว,ท้าย				ทีมงานก่อสร้าง
๓.จ่าย SAM ๔ VR-๒๐๑ โล้นบ้านกะลัน				ทีมงานแก้ไฟฟ้า กฟส.ศีขรภูมิ
ผู้ปฏิบัติงาน  (นายสามิตร แก้วปลั่ง) พขง.ผกป.ศภ.		ผู้ตรวจสอบ/หัวหน้าเวร  (นายชาญชัย ชมชื่นดี) ผ.กป.ศภ.		

