



**PEA**

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณปี 2568

---

สถานะ: 31 ธันวาคม 2568

ทั้งปี



เป้าเบิกจ่าย 38,379 ล้านบาท  
จ่ายจริง 38,379 ล้านบาท

## แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2568 และ 2567 รายไตรมาส



### หมายเหตุ

- มติ ครม. 1 ตุลาคม 2567 เห็นชอบงบประมาณและเป้าหมายเบิกจ่ายปี 2568 วงเงิน 116,264.588 ล้านบาท และ 36,448.884 ล้านบาท ตามลำดับ
- คณะกรรมการ กฟผ. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่าย วงเงิน 121,590.310 ล้านบาท และ 38,457.072 ล้านบาท ตามลำดับ
- สศช. พิจารณาให้ปรับงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายประจำปี 2568 ลดวงเงินงบประมาณ 800.410 ล้านบาท และลดเป้าเบิกจ่าย 77.945 ล้านบาท
- สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 โดยปรับลดวงเงินงบประมาณ และเป้าหมายการเบิกจ่ายจาก 121,590.310 ล้านบาท และ 38,457.072 ล้านบาท เป็น 120,789.900 ล้านบาท และ 38,379.127 ล้านบาท
- มติ ครม. 1 กรกฎาคม 2568 เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไม่โครกริด ในพื้นที่เกาะสีซัง จังหวัดชลบุรี วงเงินเต็มโครงการ 255 ล้านบาท โดยไม่มีเป้าเบิกจ่ายในปี 2568 ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 120,789.900 ล้านบาท เป็น 121,044.900 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง
- มติ ครม. 2 กันยายน 2568 เห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3) วงเงินเต็มโครงการ 6,500 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2568 มีวงเงินลงทุน 700 ล้านบาท โดยไม่มีเป้าเบิกจ่าย ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 121,044.900 ล้านบาท เป็น 121,744.900 ล้านบาท และเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง
- มติ ครม. 2 ธันวาคม 2568 เห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 3 (คชก.3) วงเงินเต็มโครงการ 2,500 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2568 มีวงเงินลงทุน 500 ล้านบาท โดยไม่มีเป้าเบิกจ่าย ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 121,744.900 ล้านบาท เป็น 122,244.900 ล้านบาท

# รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2568



## สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่าย

สถานะ: 31 ธันวาคม 2568

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2568	ม.ค. - ธ.ค. 2568		%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		จ่ายจริง		
		วงเงิน	%	
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	9,727.692	11,817.605	121.5	121.5
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	28,506.039	26,354.986	92.5	92.5
- รายปี	17,534.775	15,910.674	90.7	90.7
- ระยะยาว	10,971.264	10,444.312	95.2	95.2
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	145.396	206.536	142.1	142.1
รวมทั้งสิ้น	38,379.127	38,379.127	100.0	100.0

## รายละเอียดงาน

หน่วย: ล้านบาท

แผนงาน/งาน/โครงการ	เป้าหมาย เบิกจ่ายปี 2568	ม.ค. - ธ.ค. 2568		%จ่ายจริงเทียบกับเป้าหมาย 12 เดือน
		จ่ายจริง		
		วงเงิน	%	
<b>งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>				
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	0.500	0.987	197.4	197.4
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	122.154	128.177	104.9	104.9
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	118.851	111.671	94.0	94.0
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	168.267	119.380	70.9	70.9
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	0.100	0.130	130.0	130.0
6. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	2.000	15.924	796.2	796.2
7. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1,300.000	1,973.504	151.8	151.8
8. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	731.688	838.799	114.6	114.6
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	96.256	208.014	216.1	216.1
10. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2	0.500	0.753	150.6	150.6
11. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คณญ.)	496.101	612.330	123.4	123.4
12. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะป็นหยี จ.พังงา) (คตป.)	25.000	2.045	8.2	8.2
13. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	5,500.000	6,645.160	120.8	120.8
14. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คตค.)	1,166.275	1,160.162	99.5	99.5
15. โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)	-	0.569	-	-
รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	9,727.692	11,817.605	121.5	121.5
<b>งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>				
1. งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	17,534.775	15,910.674	90.7	90.7
2. งบลงทุนที่ทำเป็นแผนระยะยาว	10,971.264	10,444.312	95.2	95.2
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	28,506.039	26,354.986	92.5	92.5
<b>สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก</b>				
งานเช่าที่ดิน - อาคาร	82.397	116.364	141.2	141.2
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	62.999	90.172	143.1	143.1
รวมสัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	145.396	206.536	142.1	142.1

ปัญหาอุปสรรค: ไม่มี

ข้อเสนอแนะ: ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

สรุปในภาพรวม แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)		
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ทั้งปี)	ร้อยละ
1. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	9,727.692	11,817.605	121.5
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	28,506.039	26,354.986	92.5
2.1 งานรายปี		17,534.775	15,910.674	90.7
2.2 แผนงานระยะยาว		10,971.264	10,444.312	95.2
3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	145.396	206.536	142.1
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 +3)		38,379.127	38,379.127	100.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ทั้งปี)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ทั้งปี)	ร้อยละ			
<b>1. งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>							
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	0.500	0.987	197.4	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง	100.0
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	122.154	128.177	104.9	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง	100.0
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	118.851	111.671	94.0	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง 2. งานจัดหาที่ดิน จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างจัดหาที่ดิน จำนวน 1 แห่ง 2. งานจัดหาที่ดิน ดำเนินการแล้วเสร็จ	100.0
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	168.267	119.380	70.9	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง	งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 1 แห่ง	80.0
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	0.100	0.130	130.0	งานก่อสร้างเพื่อรองรับงานติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interface (FDI) และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร จำนวน 1 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	100.0
6. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (6 พื้นที่) (คพพ.1)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	2.000	15.924	796.2	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการและทยอยปิดงาน จำนวน 2 แห่ง	80.0
7. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	1,300.000	1,973.504	151.8	1. จัดหาที่ดิน จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115/22 เควี จำนวน 7 แห่ง 3. งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดิน ระยะทาง 1,947.00 วงจร-กม.	1. เป็นการจัดซื้อที่ดินจาก กฟผ. ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินพิจารณา จำนวน 2 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115/22 เควี - อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 2 แห่ง - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง 3. ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 1,028.67 วงจร-กม.	100.0
8. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	731.688	838.799	114.6	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง 2. งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน จำนวน 2 แห่ง	1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 1 แห่ง 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 2 แห่ง	100.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ทั้งปี)	ร้อยละความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ทั้งปี)	ร้อยละ			
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	96.256	208.014	216.1	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง  2. งานจ้างเหมาเพิ่มหม้อแปลง จำนวน 1 แห่ง	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า - อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แห่ง	90.0
10. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	0.500	0.753	150.6	งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ จำนวน 5 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง	100.0
11. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ (คมญ.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	496.101	612.330	123.4	งานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 12,000 ชุด	ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 12,000 ชุด	100.0
12. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) (คตป.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	25.000	2.045	8.2	งานจ้างเหมาก่อสร้าง Concrete Matt เพื่อป้องกันสายเคเบิลใต้น้ำไม่ให้ได้รับความเสียหายจากคลื่นน้ำ หรือท้องเรือที่จะมากระทบ จำนวน 1 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา	65.0
13. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	5,500.000	6,645.160	120.8	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี จำนวน 33 แห่ง  2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง จำนวน 9 แห่ง  3. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ - งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 เควี สายแยกย่อย ระยะทาง 495.273 วงจร-กม. - งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทาง 1,224.274 วงจร-กม.	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบสายส่ง 115 เควี - งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จำนวน 25 แห่ง แล้วเสร็จ 14 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา 11 แห่ง - งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี จ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้าแห่งใหม่ แล้วเสร็จจำนวน 8 แห่ง  2. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 115 เควี เพื่อเพิ่มความมั่นคง - งานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ แล้วเสร็จจำนวน 7 แห่ง - งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ลูบไล้แล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง  3. ดำเนินแล้วเสร็จ ระยะทาง 1,913.582 วงจร-กม. 4. งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ดังนี้ - ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 393.232 วงจร-กม. - ดำเนินการแล้วเสร็จ ระยะทาง 1,440.993 วงจร-กม.	100.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ทั้งปี)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ทั้งปี)	ร้อยละ			
14. ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (คคต.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	1,166.275	1,160.162	99.5	ระยะทาง 2,551.356 วงจร-กม.	1. งานจ้างเหมาก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. งานก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับ Three-Phase Automatic Voltage Regulator (AVR) - บริเวณเกาะพะงัน ดำเนินการแล้วเสร็จ - บริเวณโรงจักรเกาะเต่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Three-Phase Automatic Voltage Regulator (AVR) ดำเนินการแล้วเสร็จ	100.0
15. ขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้ บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	-	0.569	-		สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างานได้	
<b>รวมงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ</b>		<b>9,727.692</b>	<b>11,817.605</b>	<b>121.5</b>			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ทั้งปี)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ทั้งปี)	ร้อยละ			
<b>2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>							
<b>2.1 งานรายปี</b>	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	17,534.775	15,910.674	90.7	<p>หมวดสิ่งก่อสร้าง</p> <p>1. งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ</p> <p>- งานจัดหาพัสดุเข้าคลังเพื่อรองรับงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟในนิคมอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้ไฟทั่วไปที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ. ซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอน ประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ.</p> <p>2. งานการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 7 แห่ง</p> <p>หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์</p> <p>1.งานจัดหามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย</p> <p>- จัดหามอเตอร์ จำนวน 700,000 เครื่อง</p> <p>2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ</p> <p>- งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายเข้าคลังพัสดุเพื่อสำรองกรณีหม้อแปลงชำรุด</p> <p>- จัดหาหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ประกอบและค่าแรงในการติดตั้ง รื้อถอน เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป (หม้อแปลงเสื่อมสภาพ)</p> <p>หมวดเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก</p> <p>- งานจ้างบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร (Triple Transformation Capability Center : TCC) เพื่อพัฒนา Business Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานของ กฟภ.</p>	<p>- จัดหาพัสดุ และสามารถดำเนินการรองรับผู้ขอใช้ไฟได้ตามแผน</p> <p>2. งานการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน</p> <p>-ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3 แห่ง</p> <p>-ระหว่างพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้าง 4 แห่ง</p> <p>1.งานจัดหามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย</p> <p>- ปัจจุบันทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน</p> <p>2. งานจัดหาหม้อแปลงระบบจำหน่ายสำรองจ่ายและสับเปลี่ยนตามวาระ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพตามแผนงาน</p> <p>- อยู่ระหว่างกระบวนการจ่ายเงินตามงวดงาน โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จครบจำนวน use case ตามสัญญา</p>	
<b>รวมงานรายปี</b>		<b>17,534.775</b>	<b>15,910.674</b>	<b>90.7</b>			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ทั้งปี)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ทั้งปี)	ร้อยละ			
<b>2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>							
<b>2.2 แผนงานระยะยาว</b>							
1. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	35.346	45.676	129.2	1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 แห่ง  2. การจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง	1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน 1 แห่ง - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 แห่ง  2. อยู่ระหว่างออกแบบประมาณการ จำนวน 1 แห่ง	50.0
2. แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	228.477	228.477	100.0	1. งานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) ระยะที่ 2 และบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง 2. งานจ้างบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขความชำรุดและสนับสนุนในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลิขสิทธิ์การใช้งาน (Licenses) เพื่อบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบงาน	1. ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน  2. ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	100.0
3. แผนงานจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 (ศฝพ.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	5.853	-	-	1. การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านมิเตอร์ - ดำเนินการพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการด้านมิเตอร์ ฯ  2. การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพไฟฟ้า - ดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการคุณภาพไฟฟ้า	1. การจัดจ้างทำห้องปฏิบัติการด้านมิเตอร์ - อยู่ระหว่างหาแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการใช้งาน 2. การจัดทำห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพไฟฟ้า - อยู่ระหว่างจัดทำ/ปรับปรุง TOR ร่วมกับที่ปรึกษา	25.0
4. แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	24.902	24.902	100.0	1. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ตามแผนงาน GIS.3  2. การพัฒนาเชื่อมโยง Map Service ของสายสื่อสารหน่วยงานภายนอกจากระบบ TAMS มาแสดงผลในระบบ GIS	- การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ตามแผนงาน GIS.3 เบิกจ่ายครบตามสัญญา - การพัฒนาเชื่อมโยง Map Service ของสายสื่อสารหน่วยงานภายนอกจากระบบ TAMS มาแสดงผลในระบบ GIS อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน	100.0
5. แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	68.472	68.472	100.0	การเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด ลดปัญหาไฟตกไฟดับ - จ้างเปลี่ยนทดแทน switchgear 22 เควี จำนวน 4 สถานี	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	100.0
6. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	229.846	188.918	82.2	หมวดสิ่งก่อสร้าง - การก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 17 แห่ง - การจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 5 แห่ง	หมวดสิ่งก่อสร้าง 1. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน 7 แห่ง 2. อยู่ระหว่างออกแบบประมาณการ จำนวน แห่ง 3. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 10 แห่ง	58.8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ทั้งปี)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ทั้งปี)	ร้อยละ			
7. แผนงานเข่ายานพาหนะ ปี 2561 - 2566	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	18.524	18.524	100.0	การเข่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	100.0
8. แผนงานก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการ ไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	2.846	-	-	1. การจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุที่สูญปรกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อเสริมศักยภาพของศูนย์ฯ ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน  2. งานปรับปรุงระบบภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (เพิ่มเติม) - งานปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย : เพื่อให้การเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตภายในศูนย์ฯ มีความเสถียรและครอบคลุม - งานปรับปรุงพื้นที่ (งานทำประตุน้ำ) : เพื่อจัดการระบบระบาย น้ำและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากน้ำท่วม	1. อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิค (TOR) และราคากลาง จำนวน 2 รายการ และยกเลิกไม่จัดซื้อ 1 รายการ  2. งานปรับปรุงระบบภายในศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (เพิ่มเติม ) - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง  - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อลงนามในสัญญา	20.0
9. แผนงาน Renovate อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า เสื่อมสภาพ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	42.224	42.224	100.0	การเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด ลดปัญหาไฟตก ไฟดับ - จ้างเปลี่ยนทดแทน switchgear 22 เควี จำนวน 3 สถานี	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	100.0
10. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม และระบบป้องกันสถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทน Switchgear ระบบ 22 เควี	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	88.783	88.684	99.9	งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและระบบป้องกัน สถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 เพื่อรองรับงานเปลี่ยน ทดแทน Switchgear ระบบ 22 เควี จำนวน 7 สถานี	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	100.0
11. แผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านใน โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	-	0.187	-	แผนงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ 1. โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 29 กลุ่มบ้าน 2. คร่าวเรือน จำนวน 1,680 คร่าวเรือน	ปัจจุบัน ครม. มีมติผ่อนผัน เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568 และอยู่ระหว่าง ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลางและ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 3 เส้นทาง จาก 11 เส้นทาง ที่ได้รับ อนุญาตให้ใช้พื้นที่	10.0
12. แผนงานพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ระยะที่ 1	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	25.305	0.328	1.3	การจัดจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบไมโครกริด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้าง	18.0
13. แผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	67.147	60.919	90.7	แผนงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน จำนวน 2 แห่ง	1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานสัญญา จำนวน 2 แห่ง 2. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง	100.0
14. แผนงานเข่ายานพาหนะปี 2562-2567	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	10.429	10.429	100.0	การเข่ายานพาหนะ เพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	100.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ทั้งปี)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ทั้งปี)	ร้อยละ			
15. แผนงานขยายผลระบบบริหารพัสดุคงคลัง โดยใช้เทคโนโลยี RFID และ Barcode เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	45.316	37.727	83.3	1. ปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (CBS) และลิขสิทธิ์ (User License)  2. จัดซื้อชั้นวางพัสดุขนาดใหญ่ Pallet Racking System, ชั้นวางพัสดุขนาดเล็ก Micro Rack	1. ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (CBS) และลิขสิทธิ์ (User License) เรียบร้อยแล้ว  2. จัดซื้อชั้นวางพัสดุขนาดใหญ่ Pallet Racking System, ชั้นวางพัสดุขนาดเล็ก Micro Rack อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	100.0
16. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	6.727	7.089	105.4	งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกัน เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB และ SIEMENS ให้รองรับเทคโนโลยี IEC61850	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	100.0
17. แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2563-2570	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	202.400	234.130	115.7	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายถนนของกรมทางหลวง - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ : 90% ของงานทั้งหมด  2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 90% ของงานทั้งหมด	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 17,039 งาน และปิดงานก่อสร้างจำนวน 16,512 งาน คิดเป็น 96.91%  2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 8,045 งาน และปิดงานก่อสร้างจำนวน 7,914 งาน คิดเป็น 98.37%	115.7
18. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	29.417	13.817	47.0	1. งานจัดหาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (EPM) 2. งานจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (ECM)  3. งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - จัดหาระบบ Contact Center ทดแทน สำหรับเจ้าหน้าที่ Service Desk 1 ระบบ	1. ดำเนินการครบตามเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2568 เรียบร้อยแล้ว  2. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้าง  3. ดำเนินการครบตามเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2568 เรียบร้อยแล้ว	80.0
19. แผนงานการใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ดำเนินการตามแผนแม่บท Phase B	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	2.550	0.469	18.4	1. งานก่อสร้างอาคารบนพื้นที่ว่างของ กฟภ. นครชัยศรี เพื่อใช้เป็นสำนักงาน และพื้นที่ฝึกงานของ รรช. (PEA Academy)  2. งานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารโรงเก็บ เสาธง ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และเรืออเนกประสงค์ก่อสร้างเดิม ที่ กฟส.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี	1. ดำเนินการเข้าคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ จากสาเหตุที่ผู้รับจ้างเดิมละทิ้งงาน  2. มีการปรับปรุง TOR และงานเพิ่มการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม ตามนโยบาย ผวก. กฟภ.	15.0
20. แผนงานเข้ายานพาหนะปี 2563-2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	55.396	55.396	100.0	การเข้ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	100.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ทั้งปี)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ทั้งปี)	ร้อยละ			
21. แผนงานเขายานพาหนะปี 2564-2569	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	130.484	130.484	100.0	การเขายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ตามสัญญาเช่า	100.0
22. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีไฟฟ้า ปี 2564	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	228.980	66.654	29.1	เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ให้สถานีไฟฟ้ามีความพร้อมในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่าง ต่อเนื่อง จำนวน 25 สถานี	1. อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน (TOR) จำนวน 14 สถานี 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานของสัญญา จำนวน 5 สถานี 3. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 6 สถานี 4. อยู่ระหว่างจัดซื้ออุปกรณ์ต่อปลายสาย จำนวน 150 ชุด	38.0
23. แผนงานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบ จำหน่าย ระยะที่ 1	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	31.480	34.257	108.8	งานจ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมในระบบจำหน่าย จำนวน 780 ชุด	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	100.0
24. แผนงานจัดหามิเตอร์ Electronic สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จำหน่าย	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	628.265	582.700	92.7	ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์จำหน่ายเป็นมิเตอร์ Electronic จำนวน 12 สัญญา	1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 สัญญา 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 1 สัญญา	90.0
25. แผนงานจัดหาอุปกรณ์/ป้องกัน/ตัดตอน/ อุปกรณ์ประกอบในระบบจำหน่ายและสายส่ง ไฟฟ้า และอุปกรณ์สำรองสำหรับสายเคเบิล ใต้ดิน/ใต้น้ำ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	246.506	258.942	105.0	จัดหาอุปกรณ์เพื่อสำรองและเปลี่ยนทดแทนในระบบจำหน่ายและ สายส่งในกรณีชำรุด เสื่อมสภาพ และสำรองฉุกเฉิน 1. Underground Cable จำนวน 10,000 เมตร 2. อุปกรณ์สวิตช์ จำนวน 1,666 ชุด 3. รีโคลสเซอร์ จำนวน 303 ชุด	จัดหาอุปกรณ์ตามแผนงานแล้วตามรายละเอียดดังนี้ 1. จัดหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10,000 เมตร 2. จัดหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1,666 ชุด 3. รีโคลสเซอร์ จำนวน 303 ชุด จัดหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	100.0
26. แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	342.648	392.622	114.6	งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินรายละเอียด จำนวน 16 แห่ง	1. จัดทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 10 แห่ง 2. งานก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 6 แห่ง	60.0
27. แผนงานระยะยาวในการจัดหาระบบกักเก็บ พลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	162.695	162.695	100.0	งานเช่าระบบ BESS พิกัดใช้งานรวม 25MW/50MWh บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาเช่า และเบิกจ่ายตามสัญญา	100.0



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ทั้งปี)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ทั้งปี)	ร้อยละ			
34. แผนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 และฝั่งบริเวณ กฟภ. สำนักงานใหญ่ เพื่อขอรับการประเมินและการรับรองมาตรฐาน LEED	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	23.850	-	-	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 1 อาคาร	ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ	15.0
35. แผนงานเช่ายานพาหนะปี 2566-2571	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	139.593	145.896	104.5	การเช่ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าครบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	100.0
36. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	135.930	76.110	56.0	ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อายุการใช้งาน 10 ปีขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 20 แห่ง	- อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา จำนวน 8 แห่ง - ติดตั้งระบบแล้วเสร็จอยู่ระหว่างปิดงานจำนวน 12 แห่ง	41.0
37. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2566	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	40.570	40.000	98.6	ระบบบริหารข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ (Threat Intelligence Platform) 1 ระบบ	ปัจจุบันดำเนินการติดตั้ง และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว	100.0
38. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของ กฟภ. ปี 2567	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	388.816	377.455	97.1	ดำเนินการ 1. เพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคง IP Core Network 2. พัฒนาโครงข่าย IP Access Network 3. ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง 4. จัดหาสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัสดุสำหรับงานตรวจซ่อม และปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมค่าดำเนินการ	ดำเนินการติดตั้ง, ตรวจสอบ และเบิกจ่ายเงินตามสัญญาแล้วเสร็จ คงเหลืองานในส่วนของภาคกลาง จำนวน 2 งาน	95.0
39. แผนงานระยะยาวงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราว	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	62.264	-	-	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าชั่วคราว จำนวน 13 แห่ง	อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ และจัดทำประมาณการ	40.0
40. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	31.120	-	-	ปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันของสถานีไฟฟ้าที่อายุการใช้งาน 10 ปีขึ้นไป ปรับใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐาน IEC61850 จำนวน 12 แห่ง	อยู่ระหว่างขออนุมัติขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง	16.0
41. แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System : OMS)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	95.220	-	-	จัดหาระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้องเพื่อทดแทนระบบเดิมจำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติจ้างจากผู้มีอำนาจ	25.0
42. แผนงานเช่ายานพาหนะ ปี 2567 - 2572	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	72.777	87.195	119.8	การเช่ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตามแผนปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	100.0
43. แผนงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาสมุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาสมุย 2	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	52.000	0.050	0.1	งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาสมุย 1 - สถานีไฟฟ้าเกาสมุย 2 จำนวน 1 เส้นทาง	มีการยกเลิกประกวดราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาขอบเขตงาน (TOR) เพื่อออกประกวดราคาใหม่	20.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ทั้งปี)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ทั้งปี)	ร้อยละ			
44. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2567	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	2,257.562	3,164.967	140.2	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - ปิดงานก่อสร้างงานย้ายแนวฯ : 50% ของงานทั้งหมด  2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 50% ของงานทั้งหมด	1. งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 9,587 งาน และปิดงานก่อสร้างจำนวน 4,810 งาน คิดเป็น 50.17%  2. งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 4,123 งาน และปิดงานก่อสร้างจำนวน 2,304 งาน คิดเป็น 55.88%	140.2
45. แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 6	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	337.438	273.508	81.1	หมวดที่ดิน - ดำเนินการจัดหาที่ดิน จำนวน 15 แห่ง  หมวดสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 20 แห่ง	หมวดที่ดิน - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 5 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา จำนวน 5 แห่ง หมวดสิ่งก่อสร้าง - ดำเนินการเจาะสำรวจชั้นดิน, ออกแบบ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานจำนวน 14 แห่ง - ดำเนินการจัดทำสัญญาแล้ว 10 แห่ง	85.0
46. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ของ กฟผ. ปี 2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	118.556	108.830	91.8	1. งานพัฒนาโครงข่าย IP Access Network 2. งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง 3. งานบำรุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN 4. งานพัฒนาระบบโทรศัพท์ของ กฟผ. 5. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร Digital Microwave Radio Link (DMRL) เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานใหญ่ กฟผ. กับ สฟ.หนองจอก กฟผ. 6. งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP CCTV พร้อมระบบวิเคราะห์ภาพ ทดแทนให้กับสำนักงานการไฟฟ้าสาขา และคลังพัสดุ	- อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงาน - เบิกจ่ายครบตามสัญญา 3 สัญญา - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 2 สัญญา	75.0
47. แผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านระบบงานและแพลตฟอร์ม ปี 2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	47.470	29.567	62.3	1. งานจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 2. ITSM Assessment and Implementation 3. การจัดหา/ทดแทนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	1. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ จำนวน 2 รายการ 2. อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล 3. ดำเนินการครบตามเป้าการเบิกจ่ายปี 2568 เรียบร้อยแล้ว	75.0
48. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	12.000	-	-	จ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพสินทรัพย์ในสถานีไฟฟ้า 6 รายการ	VT GIS 115kV อยู่ระหว่างประกวดราคา	10.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ทั้งปี)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ทั้งปี)	ร้อยละ			
49. แผนงานจัดหาทดแทนสินทรัพย์สถานีไฟฟ้า	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	33.100	-	-	การปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115เควี ของสถานีไฟฟ้า ที่เสื่อมสภาพ	งานจัดหาอุปกรณ์อยู่ระหว่างจัดซื้อและทำสัญญา	13.0
50. แผนงานจัดซื้ออุปกรณ์หลักปรับปรุงระบบ สายเคเบิลใต้ดิน	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	28.815	9.456	32.8	1.การจัดซื้ออุปกรณ์หลักงานปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดิน 115 เควี ของสถานีไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ 2.งานประกอบติดตั้งระบบสายเคเบิลใต้ดิน จำนวน 4 งาน	1. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ 2. อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา	28.0
51. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์หม้อ แปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	14.200	4.060	28.6	งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลง AVR เพื่อการ ปรับปรุงสภาพและเปลี่ยนทดแทน จำนวน 41 เครื่อง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ	22.0
52. แผนงาน Digital Channels Integration and Enhancement	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	0.500	0.616	123.2	จ้างออกแบบและพัฒนาระบบงานด้านบริการลูกค้า	ดำเนินการครบตามเป้าการเบิกจ่ายปี 2568 เรียบร้อยแล้ว	100.0
53. แผนงานการซื้อขายและอนุญาตใช้สิทธิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	345.285	162.922	47.2	1. สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบความมั่นคงปลอดภัย 2. สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศ ฐานข้อมูล อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงาน	1. อยู่ระหว่างพิจารณาพิจารณาร่างขอบเขตงาน (TOR) จำนวน 1 รายการ และรายการซื้อขายอื่นๆ ดำเนินการครบตามเป้าการเบิกจ่ายปี 2568 เรียบร้อยแล้ว 2. มีการยกเลิกการประกวดราคา ดำเนินการในปีต่อไป จำนวน 1 รายการ , ดำเนินการส่งเรื่องเบิกจ่ายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กตจ.) 1 รายการ และรายการซื้อขายอื่นๆ ดำเนินการครบตามเป้าการเบิกจ่ายปี 2568 เรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการครบตามเป้าการเบิกจ่ายปี 2568 เรียบร้อยแล้ว	70.0
54. แผนงานเข้ายานพาหนะ ปี 2568 - 2573	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	43.340	14.260	32.9	การเข้ายานพาหนะเพื่อใช้งานตามภารกิจงานประจำ และงานตาม แผนปฏิบัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัด และเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า	40.0
55. แผนงานระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ระยะที่ 3	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	76.050	114.321	150.3	งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน และปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 23 งาน	1. ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 7 งาน 2. อยู่ระหว่างประกวดราคา จำนวน 1 งาน 3. อยู่ระหว่างออกแบบ จำนวน 15 งาน	35.0
56. แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับ ธุรกิจหลัก (รชธ.) และบูรณาการระบบงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับ ธุรกิจหลัก (รชธ.)	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	345.935	345.936	100.0	แผนงานจ้างดูแลบำรุงรักษา ประกอบด้วย 2 ระบบ	จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน	100.0
57. แผนงานเช่าซื้อพร้อมบริการวิทยุสื่อสาร ระบบดิจิทัลแบบบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	-	0.329	-	งานเช่าซื้อพร้อมบริการวิทยุสื่อสารระบบดิจิทัลแบบบูรณาการใน พื้นที่ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้	อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา	10.0

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

โครงการ/แผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายเบิกจ่าย (ล้านบาท)			แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานปี 2568 (ทั้งปี)	ร้อยละ ความสำเร็จ
		แผนฯ ประจำปี	ผลฯ (ทั้งปี)	ร้อยละ			
58. แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความมั่นคง ปี 2568	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	500.000	135.875	27.2	งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อเพิ่มความมั่นคง - ปิดงานก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนฯ : 25% ของงานทั้งหมด	- งานเปลี่ยนทดแทนฯ เปิดงานก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 559 งาน และ ปิดงานก่อสร้างพร้อมขึ้นทรัพย์สินถาวร (CLSD/F4) จำนวน 140 งาน คิดเป็น 25.0%	100.0
รวมแผนงานระยะยาว		10,971.264	10,444.312	95.2			
รวมงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ		28,506.039	26,354.986	92.5			

<b>3. สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก</b>							
สัญญาเช่าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมหลัก	1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68	145.396	206.536	142.1	1. งานเช่าที่ดิน, อาคาร และอื่นๆ ที่มีระยะเวลาเช่าเกินกว่า 12 เดือน สำหรับสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด และสัญญาเช่าใหม่เพิ่มเติม 2. งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมระบบปฏิบัติการ (ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานในปี 2568)	ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด  ดำเนินการจัดเช่าเรียบร้อยแล้วบางส่วนตามสัญญาเช่าเดิมที่ครบกำหนด	100.0  100.0
รวม		145.396	206.536	142.1			
รวมทั้งสิ้น (1 + 2 + 3)		38,379.127	38,379.127	100.0			